


# ACTUACIONES EN MARCHA EN LA LÍNEA R3 DE RODALIES

A 5 de octubre de 2023



## RIPOLL:

- Taller provisional: Finalización en octubre de las obras por un importe total de 3,8 millones de €.
- Base de mantenimiento: Proyecto y obra ya licitado en mayo de 2023 por un total de 17 millones de €.

**VIC SUD:** Obras de desdoblamiento de 1,2 km y mejora de instalaciones de seguridad y comunicaciones en ejecución por 4,8 millones de €.

**VIC – CENTELLES:** En redacción el Estudio Informativo del desdoblamiento. Se someterá a información pública en 2023. Cuenta con 3 alternativas cuya inversión oscila entre 110 y 190 millones de €.

**CENTELLES – LA GARRIGA:** Licitado el Estudio Informativo del desdoblamiento en septiembre de 2023.

**LA GARRIGA – PARETS DEL VALLÈS:** En ejecución las obras de desdoblamiento, modernización y mejora de estaciones (Parets del Vallès, Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallès y La Garriga). Inversión total: 155 M€

**ESTACIÓN DE PARETS DEL VALLÈS:** Proyecto de construcción aprobado. Obras licitadas en septiembre de 2023.

**MOLLET DEL VALLÈS:** Licitación en 2023 de la redacción del proyecto de construcción del desdoblamiento e integración urbana.

**MOLLET DEL VALLÈS - MONTCADA:** Licitación del Estudio Informativo del desdoblamiento entre Mollet-Sta. Rosa y Montcada Bifurcació en julio de 2023. En el estudio informativo se incorporará un estudio funcional de todo el ámbito.

**ESTACIÓN MONTCADA BIFURCACIÓ:** Adjudicadas en septiembre de 2023 las obras de remodelación por 30,2 millones de € (IVA incluido).